

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROS**

**Obra: Ampliação da Escola Municipal Expedicionário Servino Mengarda**

**Município: Rio dos Cedros**

**Endereço: Avenida Expedicionário Anselmo Leitempergher, nº 4500, Bairro Cedro Central, Rio dos Cedros/SC**

**Área a Construir: 154,24m² (área 01) e 200,80m² (cobertura entre vãos)**

ESPECIFICAÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	%	TOTAIS
01- SERVIÇOS PRELIMINARES	9.264,76					2,70	9.264,76
02- MOVIMENTO DE TERRAS	2.923,99					0,85	2.923,99
03- INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	39.807,15					11,62	39.807,15
04- SUPERESTRUTURA	55.354,56	55.354,56				32,32	110.709,12
05- PAREDES E PAINÉIS		11.564,55				3,38	11.564,55
06- ESQUADRIAS					11.230,08	3,28	11.230,08
07- COBERTURA		15.000,00	36.370,77	20.000,00		20,84	71.370,77
08- REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO			10.000,00	10.000,00	11.985,32	9,34	31.985,32
09- PAVIMENTAÇÃO			5.000,00	9.375,95		4,20	14.375,95
10- RODAPÉS E PEITORIS					3.942,29	1,15	3.942,29
11- PINTURA				4.120,65	5.000,00	2,66	9.120,65
12- INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TI			4.387,61	5.000,00	5.000,00	4,20	14.387,61
13- INSTALAÇÃO DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		2.500,00			3.466,24	1,74	5.966,24
14- SERVIÇOS FINAIS					5.864,19	1,71	5.864,19
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>107.350,46</b>	<b>84.419,11</b>	<b>55.758,38</b>	<b>48.496,60</b>	<b>46.488,12</b>	<b>100,00</b>	<b>342.512,67</b>
<b>% DO MÊS</b>	<b>31,34</b>	<b>24,65</b>	<b>16,28</b>	<b>14,16</b>	<b>13,57</b>	<b>100,00</b>	
<b>ACUMULADO</b>	<b>107.350,46</b>	<b>191.769,57</b>	<b>247.527,95</b>	<b>296.024,55</b>	<b>342.512,67</b>		

\* Valores expressos em Reais