



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROS  
CNPJ:83.102.806/0001-18  
RUA NEREU RAMOS- CENTRO  
RIO DOS CEDROS - SC

Obra: Pavimentação da rua 1° de Maio

Propriet. Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros

End: Rua 1° de Maio

Data: 01/10/2021

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		TOTAL DE SERVIÇO
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 115.653,17	57.826,58	50,00%	11.565,32	10,00%	11.565,32	10,00%	34.695,95	30,00%	R\$ 115.653,17
2.	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 13.468,02	6.734,01	50,00%	1.346,80	10,00%	1.346,80	10,00%	4.040,41	30,00%	R\$ 13.468,02
3.	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	R\$ 21.089,45	10.544,73	50,00%					10.544,73	50,00%	R\$ 21.089,45
4.	TERRAPLENAGEM	R\$ 270.386,68	108.154,67	40,00%	108.154,67	40,00%	54.077,34	20,00%			R\$ 270.386,68
5.	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE	R\$ 137.996,32	-		82.797,79	60,00%	55.198,53	40,00%	-		R\$ 137.996,32
6.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.358.980,75	-		943.592,30	40,00%	1.179.490,38	50,00%	235.898,08	10,00%	R\$ 2.358.980,75
7.	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 184.646,64	-		-		92.323,32	50,00%	92.323,32	50,00%	R\$ 184.646,64
8.	SINALIZAÇÃO	R\$ 295.226,12	-		-		88.567,84	30,00%	206.658,29	70,00%	R\$ 295.226,12
	<b>Total do Item</b>	<b>R\$ 3.397.447,16</b>									<b>100,00%</b>
			<b>183.259,99</b>		<b>1.147.456,88</b>		<b>1.482.569,52</b>		<b>584.160,76</b>		<b>3.397.447,16</b>
	<b>ACUMULADO</b>		183.259,99		1.330.716,88		2.813.286,39		3.397.447,16		<b>3.397.447,16</b>