

Obra: Sala de Motoristas e Abrigo de Veículos - Secretaria de Saúde

Município: Rio dos Cedros

Endereço: Avenida Tiradentes, anexo ao Museu Municipal

Área à construir: 199,20 m²

Data: outubro/2020.

ESPECIFICAÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	%	TOTAIS
01- SERVIÇOS PRELIMINARES	6.332,41	0,00	0,00	0,00	3,71	6.332,41
02- MOVIMENTO DE TERRAS	654,49	0,00	0,00	0,00	0,38	654,49
03- INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	8.179,77	0,00	0,00	0,00	4,79	8.179,77
04- SUPERESTRUTURA	2.120,00	6.707,49	0,00	0,00	5,17	8.827,49
05- ALVENARIAS	0,00	9.259,87	0,00	0,00	5,43	9.259,87
06- ESQUADRIAS	0,00	0,00	0,00	7.771,75	4,55	7.771,75
07- ESTRUTURA METÁLICA	9.000,00	10.000,00	7.000,00	13.288,21	23,03	39.288,21
08- COBERTURA	0,00	0,00	27.800,00	18.902,33	27,37	46.702,33
09- REVESTIMENTOS DE PAREDES	0,00	18.000,00	7.270,93	0,00	14,81	25.270,93
10- PAVIMENTAÇÃO		0,00	4.355,89	3.000,00	4,31	7.355,89
11- RODAPÉS E PEITORIS	0,00	0,00	0,00	628,89	0,37	628,89
12- PINTURA	0,00	0,00	0,00	3.326,14	1,95	3.326,14
13- INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TI	500,00	1.500,00	0,00	1.834,21	2,25	3.834,21
14- INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	150,00	250,00	250,00	270,82	0,54	920,82
15- INST. DREN. DE ÁGUAS PLUVIAIS	300,00	200,00	507,63	1.220,00	1,31	2.227,63
16 - SERVIÇOS FINAIS	0,00	0,00	0,00	41,35	0,02	41,35
TOTAL DO MÊS	27.236,67	45.917,36	47.184,45	50.283,71	100,00	170.622,20
% DO MÊS	15,96	26,91	27,65	29,47	100,00	
ACUMULADO	27.236,67	73.154,03	120.338,49	170.622,20		

* Valores expressos em Reais