

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROS**

**Obra: Ampliação da Escola Municipal Expedicionário Servino Mengarda**

**Município: Rio dos Cedros**

**Endereço: Avenida Expedicionário Anselmo Leitempergher, nº 4500, Bairro Cedro Central, Rio dos Cedros/SC**

**Área a Construir: 154,24m² + cobertura de policarbonato de 95,61 m²**

ESPECIFICAÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	%	TOTAIS
01- SERVIÇOS PRELIMINARES	9.616,52					2,55	9.616,52
02- MOVIMENTO DE TERRAS	3.013,58					0,80	3.013,58
03- INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	39.795,21					10,57	39.795,21
04- SUPERESTRUTURA	55.000,00	60.249,67				30,60	115.249,67
05- PAREDES E PAINÉIS		14.973,68				3,98	14.973,68
06- ESQUADRIAS					13.229,04	3,51	13.229,04
07- COBERTURA			44.170,00	44.223,19		23,47	88.393,19
08- REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO			11.000,00	11.000,00	11.111,30	8,79	33.111,30
09- PAVIMENTAÇÃO				14.324,02		3,80	14.324,02
10- RODAPÉS E PEITORIS					4.713,19	1,25	4.713,19
11- PINTURA				5.400,00	5.472,09	2,89	10.872,09
12- INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TI			5.200,00	5.200,00	5.427,38	4,20	15.827,38
13- INSTALAÇÃO DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					7.598,43	2,02	7.598,43
14- SERVIÇOS FINAIS					5.914,70	1,57	5.914,70
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>107.425,31</b>	<b>75.223,35</b>	<b>60.370,00</b>	<b>80.147,21</b>	<b>53.466,13</b>	<b>100,00</b>	<b>376.632,00</b>
<b>% DO MÊS</b>	<b>28,52</b>	<b>19,97</b>	<b>16,03</b>	<b>21,28</b>	<b>14,20</b>	<b>100,00</b>	
<b>ACUMULADO</b>	<b>107.425,31</b>	<b>182.648,66</b>	<b>243.018,66</b>	<b>323.165,87</b>	<b>376.632,00</b>		

\* Valores expressos em Reais