

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROS**

**Obra: Ampliação da Escola Municipal Expedicionário Servino Mengarda**

**Município: Rio dos Cedros**

**Endereço: Avenida Expedicionário Anselmo Leitempergher, nº 4500, localidade Cedro Central, Rio dos Cedros/SC**

**Área a Construir: 154,24m²**

| ESPECIFICAÇÃO                             | 1º MÊS            | 2º MÊS            | 3º MÊS            | 4º MÊS            | 5º MÊS            | %             | TOTAIS            |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 01- SERVIÇOS PRELIMINARES                 | 9.616,52          |                   |                   |                   |                   | 2,92          | 9.616,52          |
| 02- MOVIMENTO DE TERRAS                   | 3.013,58          |                   |                   |                   |                   | 0,92          | 3.013,58          |
| 03- INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES            | 39.795,21         |                   |                   |                   |                   | 12,09         | 39.795,21         |
| 04- SUPERESTRUTURA                        | 55.000,00         | 60.249,67         |                   |                   |                   | 35,03         | 115.249,67        |
| 05- PAREDES E PAINÉIS                     |                   | 14.973,68         |                   |                   |                   | 4,55          | 14.973,68         |
| 06- ESQUADRIAS                            |                   |                   |                   |                   | 13.229,04         | 4,02          | 13.229,04         |
| 07- COBERTURA                             |                   | 15.000,00         | 21.400,75         | 10.000,00         |                   | 14,10         | 46.400,75         |
| 08- REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO        |                   |                   | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.111,30         | 10,06         | 33.111,30         |
| 09- PAVIMENTAÇÃO                          |                   |                   |                   | 8.728,13          |                   | 2,65          | 8.728,13          |
| 10- RODAPÉS E PEITORIS                    |                   |                   |                   | 4.713,19          |                   | 1,43          | 4.713,19          |
| 11- PINTURA                               |                   |                   |                   | 5.400,00          | 5.472,09          | 3,30          | 10.872,09         |
| 12- INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TI              |                   |                   | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.827,38          | 4,81          | 15.827,38         |
| 13- INSTALAÇÃO DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |                   |                   |                   |                   | 7.598,43          | 2,31          | 7.598,43          |
| 14- SERVIÇOS FINAIS                       |                   |                   |                   |                   | 5.914,70          | 1,80          | 5.914,70          |
| <b>TOTAL DO MÊS</b>                       | <b>107.425,31</b> | <b>90.223,35</b>  | <b>37.400,75</b>  | <b>44.841,32</b>  | <b>49.152,93</b>  | <b>100,00</b> | <b>329.043,66</b> |
| <b>% DO MÊS</b>                           | <b>32,65</b>      | <b>27,42</b>      | <b>11,37</b>      | <b>13,63</b>      | <b>14,94</b>      | <b>100,00</b> |                   |
| <b>ACUMULADO</b>                          | <b>107.425,31</b> | <b>197.648,66</b> | <b>235.049,41</b> | <b>279.890,73</b> | <b>329.043,66</b> |               |                   |

\* Valores expressos em Reais