



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 01

Ciente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROS**

Obra: **Pavimentação em trecho de via pública – Rota dos Lagos – Rodovia RCD 070, Rodovia RCD 418 e Rodovia RCD 405, contemplando: terraplenagem, contenções, drenagem, pavimentação asfáltica, pavimentação em concreto, sinalização viária e barreiras longitudinais (guard-rail).**

Local: **RIO DOS CEDROS - SC**

Data: **R01: 25/11/2021**

ITEM	DESCRIPTIVO	VALOR TOTAL (R\$)	DEMONSTRATIVO MENSAL											
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
A.	SERVIÇOS PRELIMINARES	349.248,86	22.371,23	26.660,22	26.259,31	26.259,31	17.462,44	58.208,14	49.892,69	21.828,05	28.815,91	26.865,30	34.924,89	9.701,36
			6,41%	7,63%	7,52%	7,52%	5,00%	16,67%	14,29%	6,25%	8,25%	7,69%	10,00%	2,78%
B.	TERRAPLENAGEM E CONTENÇÕES	1.659.369,89	497.810,97	331.873,98	331.873,98	331.873,98	165.936,99							
			30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%							
C.	DRENAGEM	1.162.053,86		232.410,77	232.410,77	232.410,77	232.410,77	232.410,77						
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
D.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	4.408.355,82						1.102.088,96	1.102.088,96	661.253,37	440.835,58	440.835,58	661.253,37	
								25,00%	25,00%	15,00%	10,00%	10,00%	15,00%	
E.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	512.666,31										153.799,89	153.799,89	205.066,52
												30,00%	30,00%	40,00%
TOTAL GERAL - MENSAL		8.091.694,74	520.182,20	590.944,97	590.544,06	590.544,06	415.810,20	1.392.707,87	1.151.981,65	683.081,43	469.651,49	621.500,77	849.978,15	214.767,88
TOTAL GERAL - ACUMULADO		8.091.694,74	520.182,20	1.111.127,17	1.701.671,23	2.292.215,29	2.708.025,49	4.100.733,37	5.252.715,01	5.935.796,44	6.405.447,94	7.026.948,71	7.876.926,86	8.091.694,74